

Dodatek č.3**SMLOUVA O DÍLO****Smluvní strany**

Objednatel: Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
DIČ: CZ00259322
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-862175349/0800
zastoupen: Alexandr Terek, starosta

*na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)*

a

Zhotovitel: AirPlus, spol.s.r.o.
se sídlem / místem podnikání: Modlany 22, 417 13 Modlany
IČO: 25441931
DIČ: CZ25441931
bankovní spojení: číslo účtu: 115-6654220237/0100 vedený u KB, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18606.

zastoupena (v případě obchodní firmy): Ing. Janem Hofmannem, předsedou rady jednatelů;
Ing. Věrou Juklovou, místopředsedou rady jednatelů.

*na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)*

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“) tuto:

smlouvu o dílo na realizaci stavby

**„Fotovoltaická elektrárna ZŠ, ul. Školní 786, H.Slavkov a
vybavení objektu ZŠ vzduchotechnickým zařízením“**

Preambule

Dodatek č.3 se uzavírá z důvodů vzniklých více a méně prací při provádění stavby. Do víceprací se započítávají nová svítidla stejně jako na 1. stupni kdy při demontáži bylo konstatováno, že při svém stáří (nejednalo se o LED) a snížení stropů nebudou splňovat osvětlenost, ani by nebylo estetické vhodné je na nové sádkartonové podhledy vracet. Budou nainstalovány nové zapuštěné LED svítidla a 4ks svítidla přisazení, jedná se o prostor chodby, kde již strop není snížen. Upravena byla trasa VZT v tělocvičně dle skutečnosti, zde se jedná o navýšení, naopak ve třídách je potrubí poníženo na skutečnost. Doplněna byla izolace potrubí, která v rozpočtu chyběla, ale pro správnou funkčnost a zamezení rosení na potrubí byla doplněna. Doplněna byla ochrana kondenzátu před zamrznutím. Vzhledem k tomu, že vzduchotechnické jednotky nebylo možné do původního prostoru dopravit jinak než jeřábem, bylo do rozpočtu doplněno rozebrání a zpětná montáž krytiny. Do prostoru půdy je pouze vstup po žebříku s výletem, tímto výletem nebylo možné jednotky přepravovat. Dále byly v tělocvičnách zakryty podlahy, aby se zabránilo poničení při instalaci vzduchotechnického potrubí.

Článek I. Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem č. 3 se mění rozsah díla daný ustanovením čl. II. Předmět plnění smlouvy o dílo tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II a práce nad rámec sjednaného díla spočívající v dodávce a montáži dle rozpočtu víceprací č.2 uvedeného v příloze tohoto Dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 3 změněna, zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek II. Cena díla

Tímto Dodatkem č. 3 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla, odst. 5 „SOD“ takto:

Smluvní strany si na základě rozpočtu dohodly cenu za dílo v celkové výši

Díličí cena Dodatku č. 3	260.731,85 Kč bez DPH
Cena díla dle původní SOD, vč. dodatků	8.477.927,71 Kč bez DPH
Cena celkem za provedení díla	8.738.659,56 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

Článek III. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku smlouvy není obchodním

tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku této smlouvy a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Horním Slavkově

V Modlanech

.....

Za objednatele

Alexandr Terek, starosta

.....

za zhotovitele

Ing. Jan Hofmann, předseda rady jednatelů

Ing. Věra Juklová, místopředseda rady jednatelů