

Dodatek č.1**SMLOUVA O DÍLO****Smluvní strany**

Objednatel:	Město Horní Slavkov	
se sídlem / místem podnikání:	Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov	Záměr zveřejněn dne
IČO:	00259322	Smlouva schválena usnesením Rn 57/5/25
DIČ:	CZ00259322	Datum zveřejnění smlouvy
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.	Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu
číslo účtu:	19-862175349/0800	Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost LUKES
zastoupen:	Alexandr Terek, starosta	Zveřejněno na profilu 29.4.2025

na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	SIMPLY fotovoltaika s.r.o.
se sídlem / místem podnikání:	Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1 / Slunečná 314/1, 568 02 Svitavy
IČO:	07531559
DIČ:	CZ07531559
bankovní spojení: číslo účtu:	317898541/0300

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 302577
zastoupena (v případě obchodní firmy): Ing. Přemyslem Markem, jednatelem

na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“) tuto:

smlouvu o dílo na realizaci stavby

„Instalace FVE na objektech č.p. 634, 654, 717 Horní Slavkov“

Preamble

Dodatek č.1 se uzavírá z důvodu plánované rekonstrukce objektu č.p. 654 Horní Slavkov a s tím i uvažovanou výměnou krytiny není vhodné momentálně osadit solární panely na střechu a následně je odpojovat a sundavat kvůli rekonstrukci krytiny. Při předání staveniště pro instalaci FVE bylo zjištěno, že přes střešní krytinu začíná na pár místech protékat. Výměna střešní krytiny by tak byla v následujících letech nezbytná a osazené panely by způsobily problémy s výměnou. Stejně tak bude přes krytinu (jejím rozebráním) osazována vzduchotechnická jednotka na půdu objektu, což by při umístěných panelech nebylo možné provést. Momentálně bude osazena v objektu technologie (baterie a střídač) a panely budou osazeny až na novou krytinu. Z tohoto důvodu je nutné pozastavit práce na tomto objektu a zahájit je až na výzvu města Horní Slavkov. Předpoklad září 2025. Zhotoviteli se přeruší termín z původní smlouvy o dílo o zbývajícím počtu dnů na celkovou instalaci. Nedojde tedy k navýšení počtu celkových 60ti dnů z původní smlouvy o dílo. Stejně tak nejzazší termín dokončení do 31.5.2025 bude pro objekt 654 zrušen. Změna termínu dokončení je tedy z důvodu na straně objednatele, nikoliv zhotovitele.

Pro objekty 634 a 717 zůstává vše beze změny.

Článek I. Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 se mění doba plnění díla daný ustanovením čl. III. Doba plnění smlouvy o dílo tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II, kdy bude dokončení prací po provedení výměny krytiny na pokyn investora.

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 1 změněna, zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek II. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku této smlouvy a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Horním Slavkově dne 26.3.2025



**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV**
-1-

Za objednatele

Alexandr Terek, starosta

Ve Svitavách dne 26.3.2025



SIMPLY
SIMPLY fotokopírka s.r.o.
Opšetařova 1417/25, 110 00 Praha 1
DIČ CZ07531559, IČ 07531559
www.simply.cz

za zhotovitele

Ing. Přemysl Marek, jednatel

