

DODATEK č.2 KE SMLouvĚ O DíLO**Smluvní strany**

Objednatel: Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
DIČ: CZ00259322
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-862175349/0800
zastoupen ve věcech smluvních: Alexandr Terek, starosta

na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby
se sídlem / místem podnikání: Vančurova 9/477, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 40523284
DIČ: CZ40523284
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka K. Vary
číslo účtu: 1003063044/5500
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským, soudem v Plzni, oddíl C,
vločka 812 zastoupena: Ing. Luboš Zýka, jednatel společnosti

na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“) tuto:

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby
ze dne 25. 6. 2019

„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“
„Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“

Preamble

Změna rozsahu díla je nezbytná zejména s ohledem na nové skutečnosti, které vyvstaly v průběhu jeho realizace s ohledem na požadavky objednatele a obsah oceněného výkazu výměr, který byl součástí zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětné veřejné zakázky.

V položkách změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku je oceněno 14 ks výplní Copilit, které chyběly v položkách původního výkazu výměr, dále v oddílu slabouproudých rozvodů byly doplněny zejména bezkontaktní čtečky karet přístupového systému, EI. otevírače, řídicí jednotky přístupového systému pro dalších 15 dveří a to zejména s ohledem na maximální variabilitu budoucího využití

objektu a zajištění omezení přístupů do jeho jednotlivých zón. Změny v počtech zařízení předmětů jsou výsledkem odpočtů a přípočtů jednotlivých kusů dle skutečnosti na stavbě, kdy výkaz výměr nebyl v přesném souladu s projektovou dokumentací, a některé rozměry místností ve skutečnosti neodpovídaly projektové dokumentaci a byla nutná úprava použitých zařízení předmětů. Změny u střešního pláště zachycují přípočty a odpočty jednotlivých klempířských prvků dle skutečných požitých výměr. Změny v otopných tělesech jsou přípočty a odpočty potřebných rozměrů těles, které musely být upraveny zejména s ohledem na skutečné rozměry stavebních konstrukcí, kde mají být osazeny a také s ohledem na kolizi s trasami vnitřních instalací v příčkách mezi jednotlivými místnostmi.

čl. I.**Předmět dodatku**

Tímto Dodatkem č. 2 se mění rozsah díla daný ustanovením čl. II. Předmět plnění, bod II.2.2. smlouvy o dílo ze dne 25. 6. 2019 (dále jen „SOD“) tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II., bodě II.2.2. „SOD“ a práce nad rámec sjednaného díla spočívající v dodávce a montáži dle změnových listů č. 6 – č. 10 uvedených v příloze Dodatku č. 2, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

- Změnový list č. 6 – Prosklené vnitřní výplně
- Změnový list č. 7 – Změny slaboproud
- Změnový list č. 8 – Změny zařízení předměty
- Změnový list č. 9 – Střecha
- Změnový list č. 10 – Změna otopných těles

čl. II.**Cena díla**

Tímto Dodatkem č. 2 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla, odst. 5.1. „SOD“ takto:

V.5.1 Smluvní strany si na základě rozpočtu dohodly cenu za dílo v celkové výši

○ Změnový list č. 6	134 380,83 Kč
○ Změnový list č. 7	215 102,19 Kč
○ Změnový list č. 8	126 010,61 Kč
○ Změnový list č. 9	37 127,86 Kč
○ Změnový list č. 10	507,85 Kč

Dílní cena Dodatku č. 1	885.860,07 Kč
Dílní cena Dodatku č. 2	513 129,34 Kč
Cena díla dle původní SOD	32.399.265,48 Kč
Cena celkem za provedení díla	33.798.254,89 Kč

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 2 změněna, zůstávají v platnosti původním znění.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.


Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Horním Slavkově dne 24.2.2020

**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-**.....
Za objednatele

Alexandr Terek, starosta

V Karlových Varech dne 11.2.2020

 spol. s r. o. (16)
obchodně výrobní služby
360 17 KARLOVY VARY, VANČUROVA 9/477
TEL: 353 433 914, FAX: 353 433 914
IC: 052 3884 - DIČ: CZ40523284
Registrace u KS v Plzni, oddíl C, vl. 812.....
za zhotovitele

Ing. Luboš Zýka, jednatel společnosti

Dům služeb č.p. 653 Horní Slavkov

Rekapitulace změnových listů do dodatku č.2

Dům služeb Horní Slavkov - práce nad rámec požadované projektové dokumentace	DODATEK č.2 celkem
ZL č.6 - Prosklené vnitřní výplně	134 380,83
ZL č.7 - Změny slaboproud	215 102,19
ZL č.8 - Změny zařizovací předměty	126 010,61
ZL č.9 - Střecha	37 127,86
ZL č.10 - Změna otopných těles	507,85
	513 129,34

Změnový list číslo**6****Identifikace akce:**

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Prosklené vnitřní výplně

Část díla dotčená změnovým listem:

S001

Popis změny, popis technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Označení otvoru na výkresech Nový stav - půdorys 1.NP - 3.NP bez popisu nebo specifikace.

Nové řešení:

Dodávka a montáž profilového skla P26 504 bez drátu ve dvojitém provedení. Sklovina standardní nekalená. Rozsah zasklení 14 ks otvorů v rozměrech 800x1780mm. Sklo osazeno do systémových hliníkových rámu OSP60 bez přerušeného tepelného mostu v povrchové úpravě RAL.

Zdůvodnění změny:

Chybělo ve výkazu výměr.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 24 dne 18.12.2019, bod č. 14d

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	134 380,83 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	134 380,83 Kč
DPH 21%	28 219,97 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	162 600,80 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvína	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum:		
Za supervizi zkontroloval:		
Ing. Jan Polívka		
Podpis:		
Datum:		

KRYCÍ LIST

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Prosklené vnitřní výplně

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena:

Cena - celkem:	134 380,83
DPH:	28 219,97
Cena s daní:	162 600,81

Měrné jednotky:	ks
Počet měrných jednotek:	1
Náklad na měrnou jedn.:	134 380,83

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 25.11.2019

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 03.12.2019

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Prosklené vnitřní výplně

Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Prosklené vnitřní výplně			
014 Změnový list č.6 - Prosklené vnitřní výplně	134 380,83	28 219,97	162 600,81
001 Stavební část	134 380,83	28 219,97	162 600,81
001 Práce a dodávky PSV	134 380,83	28 219,97	162 600,81
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	134 380,83	28 219,97	162 600,81
Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Prosklené vnitřní výplně			

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Prosklené vnitřní výplně

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov										134 380,83	28 219,97	162 600,81
Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Prosklené vnitřní výplně												
Změnový list č.6 - Prosklené vnitřní výplně										134 380,83	28 219,97	162 600,81
Stavební část										134 380,83	28 219,97	162 600,81
Práce a dodávky PSV										134 380,83	28 219,97	162 600,81
Konstrukce prosvětlovací										134 380,83	28 219,97	162 600,81
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
150	COPILIT	D+M - profilového skla P26 504 bez drátu ve dvojitěm provedení. Sklovina standardní nekalená. Sklo osazeno do systémových hliníkových rámu bez přerušného tepelného mostu v povrchové úpravě RAL. Otvory 800x1780mm	KUS	1	129498,72	129 498,72	21,00	27 194,73	156 693,45			
151	998761201	Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m - pouze pro coplity	%	3,77	1294,99	4 882,11	21,00	1 025,24	5 907,36			

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Prosklené vnitřní výplně

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov						134 380,83		28 219,97	162 600,81
Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Prosklené vnitřní výplně									
Změnový list č.6 - Prosklené vnitřní výplně						134 380,83		28 219,97	162 600,81
Stavební část						134 380,83		28 219,97	162 600,81
Práce a dodávky PSV						134 380,83		28 219,97	162 600,81
Konstrukce prosvětlovací						134 380,83		28 219,97	162 600,81
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
150	COPILIT	D+M - profilového skla P26 504 bez drátu ve dvojitěm provedení. Sklovina standardní nekalená. Sklo osazeno do systémových hliníkových rámu bez přerušeného tepelného mostu v povrchové úpravě RAL. Otvory 800x1780mm	KUS	1	129498,72	129 498,72	21,00	27 194,73	156 693,45
		sklo dodávka							
		ks/kus							
		6250 x 14 = 87500							
		profil dodávka							
		Kč/bm							
		258 x 49,84 = 12858,72							
		montáž zasklení včetně profilu							
		1760 x 14 = 24640							
		doprava							
		4500							
151	998761201	Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m - pouze pro coplity	%	3,77	1294,99	4 882,11	21,00	1 025,24	5 907,36

Změnový list číslo**7****Identifikace akce:**

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Změna slaboproud

Část díla dotčená změnovým listem:

SO01

Popis změny, popis technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Rozsah čteček a zámků ke dveřím pro vstupy do jednotlivých místností, neřešená komunikace mezi stavbou a Městským úřadem, neřešený videotelefon pro handicapované a ovládání výtahu - dle rozsahu PD slaboproud.

Nové řešení:

Doplnění čteček a zámků ke dveřím pro vstupy do jednotlivých místností dle změn provozu, zprovoznění komunikace mezi stavbou a Městským úřadem, doplnění videotelefonu pro handicapované na dveře výtahu při vstupu a změny ovládání výtahu dle požadavků provozu.

Zdůvodnění změny:

Nebylo ve výkazu výměr.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 24 dne 18.12.2019, bod č. 16b

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	215 889,79 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	215 889,79 Kč
DPH 21%	45 336,86 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	261 226,65 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledyňa	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum:		
Za supervizi zkontroloval:		
Ing. Jan Polívka		
Podpis:		
Datum:		

KRYCÍ LIST

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Změny slaboproud

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena:

Cena - celkem:	215 889,79
DPH:	45 336,86
Cena s daní:	261 226,65

Měrné jednotky:	ks
Počet měrných jednotek:	1
Náklad na měrnou jedn.:	215 889,79

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 10.12.2019

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 16.12.2019

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Změny slaboproud

Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Změny slaboproud			
015 Změnový list č.7 - Změny slaboproud	215 889,79	45 336,86	261 226,65
001 Slaboproud	215 889,79	45 336,86	261 226,65
001 SYSTÉMY PZTS + LDP + ACS	171 456,91	36 005,95	207 462,86
002 DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM (DDS)	44 432,88	9 330,90	53 763,78
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	215 889,79	45 336,86	261 226,65
Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Změny slaboproud			

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Změny slaboproud

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov										215 889,79	45 336,86	261 226,65
Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Změny slaboproud										215 889,79	45 336,86	261 226,65
Změnový list č.7 - Změny slaboproud										215 889,79	45 336,86	261 226,65
Slaboproud										171 456,91	36 005,95	207 462,86
SYSTÉMY PZTS + LDP + ACS										18 812,77	3 950,68	22 763,45
Změny k ovládání výtahu												
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
008	SLB.01.13	Řídicí jednotka přístupového systému pro jednu dveře, s krytem, D+M	KUS	1	3487,8	3 487,80	21,00	732,44	4 220,24			
012	SLB.01.09	Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A se signalizačními výstupy, D+M	KUS	1	3639,1	3 639,10	21,00	764,21	4 403,31			
016	SLB.01.07	Expanzní modul kombinovaný, 8 zón NO, NC, EOL, 2EOL nebo 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, 8 PGM výstupů (4x OC, 4x RELÉ), možnost připojení inteligentního napájecího zdroje, tamper vstup, pro ústředny INTEGRA, včetně krytu, D+M	KUS	4	2373,96	9 495,84	21,00	1 994,13	11 489,97			
020	SLB.01.07	Box pro výstupní modul s DIN lištou	KUS	1	450	450,00	21,00	94,50	544,50			
021	SLB.01.15	Bezkontaktní čtečka karet přístupového systému, D+M	KUS	1	1740,03	1 740,03	21,00	365,41	2 105,44			
Zprovoznění komunikace mezi inkubátorem a Mě.úřadem - využití switchů pro ovládání MaR										6 850,00	1 438,50	8 288,50
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
008		Komunikační ethernetový modul Satel ETHM1 plus D+M	KUS	1	6500	6 500,00	21,00	1 365,00	7 865,00			
009		Box pro ETHM1 plus	KUS	1	350	350,00	21,00	73,50	423,50			
Doplnění čteček a zámků										145 794,14	30 616,77	176 410,91
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	SLB.01.13	Řídicí jednotka přístupového systému pro jednu dveře, s krytem, D+M	KUS	14	3487,8	48 829,20	21,00	10 254,13	59 083,33			
002	SLB.01.09	Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A se signalizačními výstupy, D+M	KUS	3	3639,1	10 917,30	21,00	2 292,63	13 209,93			
003	SLB.01.14	Klávesnice systému přístupu s integrovanou bezkontaktní čtečkou karet, venkovní provedení, D+M	KUS	7	327,59	2 293,13	21,00	481,56	2 774,69			
004	SLB.01.17	El. otevírač, nízkoodběrový s momentovým kolíkem, odjištění napětovým impulzem 12V 270mA pro 1 průchod, D+M	KUS	15	2501,6	37 524,00	21,00	7 880,04	45 404,04			
005	SLB.01.15	Bezkontaktní čtečka karet přístupového systému, D+M	KUS	17	1740,03	29 580,51	21,00	6 211,91	35 792,42			
012		výstupní modul pro ovládání Befo zámků INT-ORS	KUS	4	3937,5	15 750,00	21,00	3 307,50	19 057,50			
013		box pro výstupní moduly s DIN lištou	KUS	2	450	900,00	21,00	189,00	1 089,00			
DOMOVNÍ DOROZUMIVACÍ SYSTÉM (DDS)										44 432,88	9 330,90	53 763,78
Doplnění systému VDT pro handicapované										44 432,88	9 330,90	53 763,78
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
002	DDS.11	Upevňovací a krycí rámeček, 2 moduly, D+M	KUS	3	2064,02	6 192,06	21,00	1 300,33	7 492,39			
005	DDS.07	Modul se 2 tlačítky, podsvětlení, D+M	KUS	2	1807,99	3 615,98	21,00	759,36	4 375,34			

006 DDS.05	Kodér s integr. hlasovou jednotkou, 2 tlačítka, 2 moduly, bar. kamera, D+M	KUS	3	8543,63	25 630,89	21,00	5 382,49	31 013,38
007 DDS.02	Interface pro až 2 vstupy a až 4 stoupačky, 10 DIN modulů, D+M	KUS	1	4698,36	4 698,36	21,00	986,66	5 685,02
008 DDS.09	Instalační krabice plastová, 2 moduly, do zdi, D+M	KUS	3	1269,53	3 808,59	21,00	799,80	4 608,39
012	zaslepovací díl Urmet pro 1 modul	KUS	1	487	487,00	21,00	102,27	589,27

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Změny slaboproud

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov										215 889,79	45 336,86	261 226,65
Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Změny slaboproud												
Změnový list č.7 - Změny slaboproud										215 889,79	45 336,86	261 226,65
Slaboproud										215 889,79	45 336,86	261 226,65
SYSTÉMY PZTS + LDP + ACS										171 456,91	36 005,95	207 462,86
Změny k ovládání výtahu										18 812,77	3 950,68	22 763,45
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
008	SLB.01.13	Řídicí jednotka přístupového systému pro jedny dveře, s krytem, D+M	KUS	1	3487,8	3 487,80	21,00	732,44	4 220,24			
		INT-R (na sířechu výtahu)										
012	SLB.01.09	Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A se signalizačními výstupy, D+M	KUS	1	3639,1	3 639,10	21,00	764,21	4 403,31			
016	SLB.01.07	Expanzní modul kombinovaný, 8 zón NO, NC, EOL, 2EOL nebo 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, 8 PGM výstupů (4x OC, 4x RELÉ), možnost připojení inteligentního napájecího zdroje, tamper vstup, pro ústředny INTEGRA, včetně krytu, D+M k ústředně	KUS	4	2373,96	9 495,84	21,00	1 994,13	11 489,97			
020	SLB.01.07	Box pro výstupní modul s DIN lištou na sířechu výtahu	KUS	1	450	450,00	21,00	94,50	544,50			
021	SLB.01.15	Bezkontaktní čtečka karet přístupového systému, D+M do výtahu	KUS	1	1740,03	1 740,03	21,00	365,41	2 105,44			
Zprovoznění komunikace mezi inkubátorem a Mě.úřadem - využití switchů pro ovládání MaR										6 850,00	1 438,50	8 288,50
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
008		Komunikační ethernetový modul Satel ETHM1 plus D+M	KUS	1	6500	6 500,00	21,00	1 365,00	7 865,00			
009		Box pro ETHM1 plus	KUS	1	350	350,00	21,00	73,50	423,50			
Doplnění čteček a zámků										145 794,14	30 616,77	176 410,91
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	SLB.01.13	Řídicí jednotka přístupového systému pro jedny dveře, s krytem, D+M	KUS	14	3487,8	48 829,20	21,00	10 254,13	59 083,33			
002	SLB.01.09	Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A se signalizačními výstupy, D+M	KUS	3	3639,1	10 917,30	21,00	2 292,63	13 209,93			
003	SLB.01.14	Klávesnice systému přístupu s integrovanou bezkontaktní čtečkou karet, venkovní provedení, D+M	KUS	7	327,59	2 293,13	21,00	481,56	2 774,69			
004	SLB.01.17	El. otevírač, nízkoodběrový s momentovým kolíkem, odjištění napěťovým impulzem 12V 270mA pro 1 průchod, D+M	KUS	15	2501,6	37 524,00	21,00	7 880,04	45 404,04			

005 SLB.01.15	Bezkontaktní čtečka karet přístupového systému, D+M	KUS	17	1740,03	29 580,51	21,00	6 211,91	35 792,42	
012	výstupní modul pro ovládání Befo zámků INT-ORS	KUS	4	3937,5	15 750,00	21,00	3 307,50	19 057,50	
013	box pro výstupní moduly s DIN lištou	KUS	2	450	900,00	21,00	189,00	1 089,00	
DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM (DDS)									
Doplnění systému VDT pro handicapované									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002 DDS.11		Upevňovací a krycí rámeček, 2 moduly, D+M	KUS	3	2064,02	6 192,06	21,00	1 300,33	7 492,39
005 DDS.07		Modul se 2 tlačítky, podsvětlení, D+M	KUS	2	1807,99	3 615,98	21,00	759,36	4 375,34
006 DDS.05		Kodér s integr. hlasovou jednotkou, 2 tlačítka, 2 moduly, bar.kamera, D+M	KUS	3	8543,63	25 630,89	21,00	5 382,49	31 013,38
007 DDS.02		Interface pro až 2 vstupy a až 4 stoupačky, 10 DIN modulů, D+M	KUS	1	4698,36	4 698,36	21,00	986,66	5 685,02
008 DDS.09		Instalační krabice plastová, 2 moduly, do zdi, D+M	KUS	3	1269,53	3 808,59	21,00	799,80	4 608,39
012		zaslepovací díl Urmet pro 1 modul	KUS	1	487	487,00	21,00	102,27	589,27

Změnový list číslo**8****Identifikace akce:**

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Změny zařizovací předměty

Část díla dotčená změnovým listem:

SO01

Popis změny, popis technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Rozsah dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Změny jednotlivých počtů zařizovacích předmětů a změna povrchové úpravy některých prvků.

Zdůvodnění změny:

Část chyběla ve výkazu výměr a část se odvíjela od změn pro konečný provoz.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 24 dne 18.12.2019, bod č. 16c

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	189 191,30 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	63 180,69 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	126 010,61 Kč
DPH 21%	26 462,23 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	152 472,84 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum:		
Za supervizi zkontroloval:		
Ing. Jan Polívka		
Podpis:		
Datum:		

KRYCÍ LIST

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapu: ZL08-Změnový list č.8 - Zařizovací předměty

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena:

Cena - celkem:	126 010,61
DPH:	26 462,23
Cena s daní:	152 472,84

Měrné jednotky:	ks
Počet měrných jednotek:	1
Náklad na měrnou jedn.:	126 010,61

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 10.12.2019

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 09.01.2020

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Zařizovací předměty

Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Zařizovací předměty			
019 Změnový list č.8 - Zařizovací předměty	126 010,61	26 462,23	152 472,84
001 Zdravotecnika	126 010,61	26 462,23	152 472,84
Práce a dodávky PSV	126 010,61	26 462,23	152 472,84
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	126 010,61	26 462,23	152 472,84
Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Zařizovací předměty			

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Zařizovací předměty

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov										126 010,61	26 462,23	152 472,84
Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Zařizovací předměty												
Změnový list č.8 - Zařizovací předměty										126 010,61	26 462,23	152 472,84
Zdravotechnika										126 010,61	26 462,23	152 472,84
Práce a dodávky PSV										126 010,61	26 462,23	152 472,84
Zdravotechnika - zařizovací předměty										102 438,87	21 512,16	123 951,03
Odpočty										-63 180,69	-13 267,95	-76 448,64
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	KUS	-2	1890	-3 780,00	21,00	-793,80	-4 573,80			
002	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	KUS	-3	2510	-7 530,00	21,00	-1 581,30	-9 111,30			
004	725241223	Sprchové vaničky z litého polymramoru čtvrtkruhové 900x900 mm	SOUBOR	-1	4452	-4 452,00	21,00	-934,92	-5 386,92			
005	ZÁST.1	Sprchové zástěny a dveře š. 900 mm do výšky 2000 mm, pro vaničky čtvrtkruhové	KUS	-1	5100	-5 100,00	21,00	-1 071,00	-6 171,00			
007	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	KUS	-14	520	-7 280,00	21,00	-1 528,80	-8 808,80			
008	725121527	Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem	KUS	-1	8200	-8 200,00	21,00	-1 722,00	-9 922,00			
009	725249106RV2	Sprchovací prostor (S-I) - sedáčka do sprchy 450x450 mm sklápěcí vč. upevňovacích prvků, dodávka a - montáž	KUS	-2	1200	-2 400,00	21,00	-504,00	-2 904,00			
010	725249106RV1	Sprchovací prostor (S-I) - závěs vč. stropní - kce, koupel. žlab nerez se svislým odtokem DN 50, zápach. uzávěrou a mřížkovým roštem dl. 900 mm, / D+M	KUS	-2	11520	-23 040,00	21,00	-4 838,40	-27 878,40			
011	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	KUS	-3	420	-1 260,00	21,00	-264,60	-1 524,60			

012 998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m										%	-0,22	630,42	-138,69	21,00	-29,13	-167,82	
Přípočty																		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH									
										165 619,56	34 780,11							200 399,67
001 725112022		Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	SOUBOR	4	2930	11 720,00	21,00	2 461,20	14 181,20									
002 725841311		Baterie sprchové nástěnné pákové	KUS	1	1780	1 780,00	21,00	373,80	2 153,80									
004 749In6002-01		Flexi napojení k WC	ks	7	200	1 400,00	21,00	294,00	1 694,00									
006 725822651		Baterie umyvadlová směšovací teplota vody na baterii	SOUBOR	3	7652	22 956,00	21,00	4 820,76	27 776,76									
009 725291521		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	KUS	10	1062	10 620,00	21,00	2 230,20	12 850,20									
010 725291511		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	KUS	2	842	1 684,00	21,00	353,64	2 037,64									
011 725821312		Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	KUS	1	600	600,00	21,00	126,00	726,00									
012 725813111		Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	KUS	8	160	1 280,00	21,00	268,80	1 548,80									
014 725111132		Ovládací tlačítko k WC	SOUBOR	13	991	12 883,00	21,00	2 705,43	15 588,43									
015 72511196R		WC šleška nástěnná, chromová	KUS	13	499	6 487,00	21,00	1 362,27	7 849,27									
016 725249106RV1		Sprchovací prostor (S-I) - nástěnná sprch. baterie páková s délkou hadice 2 m	KUS	2	4280	8 560,00	21,00	1 797,60	10 357,60									
017 725861101		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 32	KUS	3	372	1 116,00	21,00	234,36	1 350,36									
018 998725202		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,22	1652,56	363,56	21,00	76,35	439,91									
020 UM-PER		Umyvadlo z jemné žárohliny 60 cm, hranaté, 1 otvor pro umyvadlovou baterii, senzorová umyvadlová baterie s průtokem 4,7 l s možností regulace teploty na těle baterie, technologie oddělených vodních cest, speciální antivandal perliátor, napájení na bat	SOUBOR	2	9520	19 040,00	21,00	3 998,40	23 038,40									
021 725291631		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové automatické osušiče rukou	SOUBOR	10	6513	65 130,00	21,00	13 677,30	78 807,30									
Zdravotechnika - předstěnové instalace										23 571,74	4 950,07					28 521,81		

Přípočty									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
						23 571,74		4 950,07	28 521,81
001	998726212	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,22	235,2	51,74	21,00	10,87	62,61
002	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání ze předu, stavební výška 1080 mm	SOUBOR	5	3910	19 550,00	21,00	4 105,50	23 655,50
003	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	SOUBOR	5	113	565,00	21,00	118,65	683,65
004	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	SOUBOR	5	681	3 405,00	21,00	715,05	4 120,05

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapu: ZL08-Změnový list č.8 - Zařizovací předměty

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov						126 010,61	26 462,23	152 472,84	
Etapu: ZL08-Změnový list č.8 - Zařizovací předměty									
Změnový list č.8 - Zařizovací předměty						126 010,61	26 462,23	152 472,84	
Zdravotechnika						126 010,61	26 462,23	152 472,84	
Práce a dodávky PSV						126 010,61	26 462,23	152 472,84	
Zdravotechnika - zařizovací předměty						102 438,87	21 512,16	123 951,03	
Odpočty						-63 180,69	-13 267,95	-76 448,64	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	KUS	-2	1890	-3 780,00	21,00	-793,80	-4 573,80
002	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	KUS	-3	2510	-7 530,00	21,00	-1 581,30	-9 111,30
004	725241223	Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvrtkruhové 900x900 mm	SOUBOR	-1	4452	-4 452,00	21,00	-934,92	-5 386,92
005	ZÁST.1	Sprchové zástěny a dveře š. 900 mm do výšky 2000 mm, pro vaničky čtvrtkruhové	KUS	-1	5100	-5 100,00	21,00	-1 071,00	-6 171,00
007	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	KUS	-14	520	-7 280,00	21,00	-1 528,80	-8 808,80
008	725121527	Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem	KUS	-1	8200	-8 200,00	21,00	-1 722,00	-9 922,00
009	725249106RV2	Sprchovací prostor (S-I) - sedačka do sprchy 450x450 mm sklápěcí vč. upevňovacích prvků, dodávka a - montáž	KUS	-2	1200	-2 400,00	21,00	-504,00	-2 904,00

010 725249106RV1	Sprchovací prostor (S-I) - závěs vč. stropní - koe, koupel. žlab nerez se svislým odtokem DN 50, zápach. uzávěrou a mřížkovým roštem dl. 900 mm, / D+M	KUS	-2	11520	-23 040,00	21,00	-4 838,40	-27 878,40	
011 725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	KUS	-3	420	-1 260,00	21,00	-264,60	-1 524,60	
012 998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-0,22	630,42	-138,69	21,00	-29,13	-167,82	
Přípočty					165 619,56		34 780,11	200 399,67	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 725112022		Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	SOUBOR	4	2930	11 720,00	21,00	2 461,20	14 181,20
002 725841311		Baterie sprchové nástěnné pákové	KUS	1	1780	1 780,00	21,00	373,80	2 153,80
004 749In6002-01		Flexi napojení k WC	ks	7	200	1 400,00	21,00	294,00	1 694,00
006 725822651		Baterie umyvadlová směšovací teplota vody na baterii Dodávka baterie 7302 Kč/ks Montáž 350 Kč/ks	SOUBOR	3	7652	22 956,00	21,00	4 820,76	27 776,76
009 725291521		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	KUS	10	1062	10 620,00	21,00	2 230,20	12 850,20
010 725291511		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	KUS	2	842	1 684,00	21,00	353,64	2 037,64
011 725821312		Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	KUS	1	600	600,00	21,00	126,00	726,00
012 725813111		Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	KUS	8	160	1 280,00	21,00	268,80	1 548,80

014 72511132	Ovládací tlačítko k WC Dodávka tlačítka 741kč/ks	Soubor	13	991	12 883,00	21,00	2 705,43	15 588,43
015 72511196R	Montáž 250Kč/ks WC štěrka nástěnná, chromová WC štěrka materiál 399 Kč/ks montáž 100 Kč/ks	KUS	13	499	6 487,00	21,00	1 362,27	7 849,27
016 725249106RV1	Sprchovací prostor (S-I) - nástěnná sprch. baterie páková s délkou hadice 2 m	KUS	2	4280	8 560,00	21,00	1 797,60	10 357,60
017 725861101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 32	KUS	3	372	1 116,00	21,00	234,36	1 350,36
018 998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,22	1652,56	363,56	21,00	76,35	439,91
020 UM-PER	Umyvadlo z jemné žárohlíny 60 cm, hranaté, 1 otvor pro umyvadelovou baterii, senzorová umyvadelová baterie s průtokem 4,7 l s možností regulace teploty na těle baterie, technologie oddělených vodních cest, speciální antivandal perliátor, napájení na bat	Soubor	2	9520	19 040,00	21,00	3 998,40	23 038,40
021 725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové automatické osušiče rukou materiál 6263 Kč/ks montáž 250 Kč/ks	Soubor	10	6513	65 130,00	21,00	13 677,30	78 807,30
Zdravotnická - předstěnové instalace								
Přípochy					23 571,74		4 950,07	28 521,81
					23 571,74		4 950,07	28 521,81

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	998726212	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,22	235,2	51,74	21,00	10,87	62,61
002	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné koložety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	SOUBOR	5	3910	19 550,00	21,00	4 105,50	23 655,50
003	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	SOUBOR	5	113	565,00	21,00	118,65	683,65
004	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	SOUBOR	5	681	3 405,00	21,00	715,05	4 120,05

Změnový list číslo**9****Identifikace akce:**

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Střecha

Část díla dotčená změnovým listem:

SO01

Popis změny, popis technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Rozsah dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Změny v rozměrech skutečností a počtech.

Zdůvodnění změny:

Skutečnost neodpovídala výkazu výměr. Změny provozní a projekční.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 26 dne 15.1.2020, bod č. 4

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	45 772,88 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	8 645,02 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	37 127,86 Kč
DPH 21%	7 796,85 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	44 924,71 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum:		
Za supervizi zkontroloval:		
Ing. Jan Polívka		
Podpis:		
Datum:		

KRYCÍ LIST

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Střecha

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s.r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena:

Cena - celkem:	37 127,87
DPH:	7 796,85
Cena s daní:	44 924,72

Měrné jednotky:	ks
Počet měrných jednotek:	1
Náklad na měrnou jedn.:	37 127,87

Vypracoval zadání: Švestka Jiří
Datum zadání: 13.01.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří
Datum vypracování nabídky: 14.01.2020

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Střecha

Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Střecha			
021 Změnový list č.9 - Střecha	37 127,87	7 796,85	44 924,72
001 Stavební část	35 204,34	7 392,91	42 597,25
001 Práce a dodávky PSV	35 204,34	7 392,91	42 597,25
001 Zateplení obvodového pláště	1 923,53	403,94	2 327,47
001 Práce a dodávky PSV	1 923,53	403,94	2 327,47
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	37 127,87	7 796,85	44 924,72
Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Střecha			

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Střecha

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov										37 127,87	7 796,85	44 924,72
Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Střecha										37 127,87	7 796,85	44 924,72
Změnový list č.9 - Střecha										35 204,34	7 392,91	42 597,25
Stavební část										35 204,34	7 392,91	42 597,25
Práce a dodávky PSV										43 849,35	9 208,36	53 057,72
Přípočty										43 849,35	9 208,36	53 057,72
Konstrukce klempířské												
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
183	764355401	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z nerezového plechu střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměr do 75 mm	KUS	1	1256,8	1 256,80	21,00	263,93	1 520,73			
186	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,61	431,55	694,80	21,00	145,91	840,70			
190	764121431	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Al plechu sklonu do 30°	M2	7,2666	999	7 259,33	21,00	1 524,46	8 783,79			
191	764251435	Oplechování střešních prvků z nerezového plechu nároží větraného, včetně větrací mřížky rs 400 mm	M	8,72	715	6 234,80	21,00	1 309,31	7 544,11			
195	764001114	Montáž podkladního plechu rs do 400 mm	M	106,2	64,7	6 871,14	21,00	1 442,94	8 314,08			
196	194208250	plech Al hladký polotvrdý tl 0,60mm tabule	KG	72,92486	100	7 292,49	21,00	1 531,42	8 823,91			
197	553510700	prostup nalepovací 80-125mm pro falcované Al střechy	KUS	4	1770	7 080,00	21,00	1 486,80	8 566,80			
198	553510880	taška prostupová hliníková s barevným povrchem pro falcované tašky	KUS	4	1790	7 160,00	21,00	1 503,60	8 663,60			
Odpochty						-8 645,02		-1 815,45	-10 460,47			
Konstrukce klempířské						-8 645,02		-1 815,45	-10 460,47			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	764223451	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou ze šablon	KUS	-2	1047,6	-2 095,20	21,00	-439,99	-2 535,19			

002 764251405	Oplechování střešních prvků z nerezového plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky řš 400 mm	M	-4,8	715	-3 432,00	21,00	-720,72	-4 152,72	
003 998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-1,61	85,08	-136,98	21,00	-28,77	-165,74	
004 764356403	Lemování ventilačních nástavců z nerezového plechu výšky do 1000 mm, se stříškou střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměru přes 100 do 150 mm	KUS	-1	1354,6	-1 354,60	21,00	-284,47	-1 639,07	
005 55351085	pás podkladní pro falcované tašky Al s barevným povrchem	M	-13,2	123,19997	-1 626,24	21,00	-341,51	-1 967,75	
Zateplení obvodového pláště					1 923,53		403,94	2 327,47	
Práce a dodávky PSV					1 923,53		403,94	2 327,47	
Přípočty					1 923,53		403,94	2 327,47	
Konstrukce klempířské					1 923,53		403,94	2 327,47	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 764541405	Žlab podokapní z titaninkového předzvětralého plechu včetně háků a čel půlkruhový řš 330 mm		M	2,4	789,16	1 893,98	21,00	397,74	2 291,72
002 998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		%	1,56	18,94	29,55	21,00	6,20	35,75

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapu: ZL09-Změnový list č.9 - Střecha

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov						37 127,87	7 796,85	44 924,72
Etapu: ZL09-Změnový list č.9 - Střecha								
Změnový list č.9 - Střecha						37 127,87	7 796,85	44 924,72
Stavební část						35 204,34	7 392,91	42 597,25
Práce a dodávky PSV						35 204,34	7 392,91	42 597,25
Přípočty						43 849,35	9 208,36	53 057,72
Konstrukce klempířské						43 849,35	9 208,36	53 057,72
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	Celkem s DPH
183	764355401	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z nerezového plechu střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměr do 75 mm	KUS	1	1256,8	1 256,80	21,00	1 520,73
		skutečnost						
		4						
		1=1,000000						
186	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,61	431,55	694,80	21,00	840,70
190	764121431	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Al plechu sklonu do 30°	M2	7,2666	999	7 259,33	21,00	8 783,79
		lemování stěn vikýřů						
		(1,57*0,33)*2=1,036200						
		(1,3*0,33)*2=0,858000						
		(1,57*0,33)*4=2,072400						
		(1,3*0,33)*4=1,716000						
		(1,2*0,33)*2=0,792000						
		2,4*0,33=0,792000						
191	764251435	Oplechování střešních prvků z nerezového plechu nároží větraného, včetně větrací mřížky rs 400 mm	M	8,72	715	6 234,80	21,00	7 544,11

skutečnost 48,72=48,720000									
rozpočet -40=-40,000000									
195 76400114	Montáž podkladního plechu rš do 400 mm 40,5*2=81,000000 12,6*2=25,200000	M	106,2	64,7	6 871,14	21,00	1 442,94	8 314,08	
196 194208250	plech Al hladký polotvrdý tl 0,60mm tabule 1,891666/m2 106,2*0,33*1,1 = 38,5506m2 1,891666*38,5506=72,924859	KG	72,92486	100	7 292,49	21,00	1 531,42	8 823,91	
197 553510700	prostup nalepovací 80-125mm pro falcované Al sířechy	KUS	4	1770	7 080,00	21,00	1 486,80	8 566,80	
198 553510880	taška prostupová hliníková s barevným povrchem pro falcované tašky	KUS	4	1790	7 160,00	21,00	1 503,60	8 663,60	
Odpočty									
Konstrukce klempířské									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 764223451		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu střešní výřez rozměru 600 x 600 mm, sířechy s krytinou skládanou ze šablón	KUS	-2	1047,6	-2 095,20	21,00	-439,99	-2 535,19
002 764251405		Oplechování střešních prvků z nerezového plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 400 mm	M	-4,8	715	-3 432,00	21,00	-720,72	-4 152,72
skutečnost 30,2=30,200000									
rozpočet -35=-35,000000									
003 998764203		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-1,61	85,08	-136,98	21,00	-28,77	-165,74
004 764356403		Lemování ventilačních nástavců z nerezového plechu výšky do 1000 mm, se šířkou sířech s krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměru přes 100 do 150 mm	KUS	-1	1354,6	-1 354,60	21,00	-284,47	-1 639,07

005 55351085	pás podkladní pro falcované tašky Al s barevným povrchem skutečnost 106,2*1,1=116,820000 rozpočet -118,2*1,1=-130,020000	M	-13,2	123,19997	-1 626,24	21,00	-341,51	-1 967,75	
Zateplení obvodového pláště									
Práce a dodávky PSV									
Přípočty									
Konstrukce klempířské									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 764541405		Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm skutečnost 12,6*2=25,200000 40,5*2=81,000000 rozpočet -103,8=-103,800000	M	2,4	789,16	1 893,98	21,00	397,74	2 291,72
002 998764202		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,56	18,94	29,55	21,00	6,20	35,75

Změnový list číslo		10
Identifikace akce:		
Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“	
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041	
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov	
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary	
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov	
Předmět změnového listu:		
Změna otopných těles		
Část díla dotčená změnovým listem:		
SO01		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Rozsah dle smluvní dokumentace.		
Nové řešení:		
Změny v rozměrech otopných těles.		
Zdůvodnění změny:		
Projektová dokumentace neodpovídala poměrům skutečnosti na stavbě.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Nemá vliv.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
KD č. 27 dne 29.1.2020, bod č. 4		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	46 829,09 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	46 321,24 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	507,85 Kč	
DPH 21%	106,65 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	614,50 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvína	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum:		
Za supervizi zkontroloval:		
Ing. Jan Polívka		
Podpis:		
Datum:		

KRYCÍ LIST

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL10-Změnový list č.10 - Změna otopných těles

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s.r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena:

Cena - celkem:	507,85
DPH:	106,65
Cena s daní:	614,50

Měrné jednotky:	ks
Počet měrných jednotek:	1
Náklad na měrnou jedn.:	507,85

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 17.01.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 22.01.2020

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL10-Změnový list č.10 - Změna otopných těles

Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL10-Změnový list č.10 - Změna otopných těles			
022 Změnový list č.10 - Změna otopných těles	507,85	106,65	614,50
001 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	507,85	106,65	614,50
001 Vytápění	507,85	106,65	614,50
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	507,85	106,65	614,50
Etapa: ZL10-Změnový list č.10 - Změna otopných těles			

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL10-Změnový list č.10 - Změna otopných těles

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov							507,85	106,65	614,50
Etapa: ZL10-Změnový list č.10 - Změna otopných těles									
Změnový list č.10 - Změna otopných těles							507,85	106,65	614,50
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU							507,85	106,65	614,50
Vytápění							507,85	106,65	614,50
Otopná tělesa							507,85	106,65	614,50
Odpočty							-46 321,24	-9 727,46	-56 048,70
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	735151556	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1307 W	KUS	-15	3016	-45 240,00	21,00	-9 500,40	-54 740,40
002	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-2,39	452,4	-1 081,24	21,00	-227,06	-1 308,30
Přípočty							46 829,09	9 834,11	56 663,20
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	735151553	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 871 W	KUS	4	2092	8 368,00	21,00	1 757,28	10 125,28
002	735151555	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy výška/délka 500/800 mm výkon 1162 W	KUS	1	2708	2 708,00	21,00	568,68	3 276,68
003	735151557	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm výkon 1452 W	KUS	5	3324	16 620,00	21,00	3 490,20	20 110,20
004	735151559	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy výška/délka 500/1200 mm výkon 1742 W	KUS	1	3632	3 632,00	21,00	762,72	4 394,72
005	735151593	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 1388 W	KUS	4	3602	14 408,00	21,00	3 025,68	17 433,68

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

006 998735202

1 322,64

229,55

21,00

1 093,09

457,36

2,39 %

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL10-Změnový list č.10 - Změna otopných těles

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov										507,85	106,65	614,50
Etapa: ZL10-Změnový list č.10 - Změna otopných těles												
Změnový list č.10 - Změna otopných těles										507,85	106,65	614,50
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU										507,85	106,65	614,50
Vytápění										507,85	106,65	614,50
Otopná tělesa										507,85	106,65	614,50
Odpočty										-46 321,24	-9 727,46	-56 048,70
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	735151556	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1307 W	KUS	-15	3016	-45 240,00	21,00	-9 500,40	-54 740,40			
		-15=-15,000000										
002	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-2,39	452,4	-1 081,24	21,00	-227,06	-1 308,30			
Přípočty										46 829,09	9 834,11	56 663,20
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	735151553	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 871 W	KUS	4	2092	8 368,00	21,00	1 757,28	10 125,28			
002	735151555	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/800 mm výkon 1162 W	KUS	1	2708	2 708,00	21,00	568,68	3 276,68			
003	735151557	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm výkon 1452 W	KUS	5	3324	16 620,00	21,00	3 490,20	20 110,20			

004 735151559	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přístupní plochy výška/délka 500/1200 mm výkon 1742 W	KUS	1	3632	3 632,00	21,00	762,72	4 394,72
005 735151593	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přístupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 1388 W	KUS	4	3602	14 408,00	21,00	3 025,68	17 433,68
006 998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2,39	457,36	1 093,09	21,00	229,55	1 322,64