

**Dodatek č. 2****SMLOUVA O DÍLO****Smluvní strany**

Objednatel: Město Horní Slavkov  
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov  
IČO: 00259322  
DIČ: CZ00259322  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 19-862175349/0800  
zastoupen ve věcech smluvních: Alexandr Terek, starosta  
zastoupen ve věcech technických: Bc. Ondřej Lukeš

na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Algon, a.s.  
se sídlem / místem podnikání: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5  
kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb  
IČO: 28420403  
DIČ: CZ28420403  
bankovní spojení: číslo účtu: KB, a.s. – 78-2124090297/0100  
RFB, a.s. – 5023013253/5500

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14403  
zastoupena (v případě obchodní firmy): Petrem Študlarem, předsedou představenstva

na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
(dále jen „občanský zákoník“) tuto:

**smlouvu o dílo na realizaci stavby**

**„Rekonstrukce tréninkového hřiště Nádražní ulice“**

## Článek I.

### Doba plnění

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na přerušení prací z důvodu pandemie Covid-19 do 01.04.2021. Rada města schválila přerušení prací usnesením č. RM 314/27/20 dne 18.11.2020.

Firma Algon a.s. požádala dne 14.11.2020 o přerušení prací z důvodu pandemie Covid-19 do 1.4.2021. Ze žádosti vyplívá, že vzhledem k pandemii není firma schopna letos dokončit některé práce, jedná se především o pokládku tartanového povrchu a travního koberce.

Přerušení stavebních prací je z důvodu vyšší moci, jelikož při celosvětové pandemii není možné dodržet a zajistit řádné dodávky materiálu a pracovní síly.

Plnění smlouvy bude pokračovat v dubnu 2021 a to přesně o přerušený počet dní.

Nedojde tak k prodloužení lhůty ze smlouvy a realizační firma tak není zvýhodněna oproti zadávacím podmínkám z veřejné zakázky.

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel.
- 2.2 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.
- 2.3 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu nahrazovaného ustanovení.
- 2.4 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
- 2.5 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
- 2.6 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 2.7 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2.8 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Žádost o přerušení prací

2.9 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Horním Slavkově dne 20. 11. 2020

V Chebu dne 20. 11. 2020

  
**MĚSTO  
HORNÍ SLAVKOV**  
-1-

Za objednatele

Alexandr Terek, starosta



za zhotovitele

Petr Študlar, předseda představenstva

  
a.s.  
Cheb, Joštova 1, tel.: 354 436 211  
DIČ: CZ 284 26 403  
Fax: 354 436 264

*Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku městského soudu v Praze oddíl B, vložka 14403*

Město Horní Slavkov  
Alexandr Terek, starosta  
Dlouhá 634/12  
357 31 HORNÍ SLAVKOV

V Chebu dne: 14.11.2020

**Věc: Žádost o přerušení prací na stavbě „Rekonstrukce tréninkového hřiště Nádražní ulice – Horní Slavkov“**

Vážený pane starosto,

společnost ALGON, a.s., jako zhotovitel předmětné stavební zakázky, s ohledem na dynamický vývoj epidemie způsobené výskytem a šířením koronaviru - COVID 19 v současné době plně dbá opatření vyplývajících z trvalého nouzového stavu včetně všech krizových opatření vydaných vládou.

Naší hlavní prioritou je v současné době zabezpečení zdraví našich zaměstnanců a zároveň zaměstnanců našich schválených subdodavatelů, kteří jsou nedílnou součástí plnění harmonogramu plnění postupu prací na stavbě. Ruku v ruce s tím je samozřejmostí plnění podmínek SOD na realizaci předmětné dotační akce.

V současné době jsme sice v mírném předstihu v porovnání se schváleným harmonogramem stavby, ale již nyní monitorujeme částečné personální komplikace vyplývající z povinné karantény nařízené Hygienou.

Týká se hlavně nadcházející plánované realizace travních koberec, které se předpěstovaly a expedují z Holandska, kde byla právě ve výrobní odstávka z důvodů COVIDU.

Tyto práce jsou tedy termínově ohroženy, což by znamenalo termínové posunutí a to bohužel do období klimaticky za hranou platných norem a technologicko-kvalitativních podmínek pro tyto práce.

Výrazněji je navíc ohrožena technologie pokládek umělého sportovního povrchu, kde se našeho subdodavatele dotýká problém COVIDU ještě markantněji, jelikož jejich specialisté pro pokládku této technologie jsou s ohledem na celoevropský přesah firmy ze zahraničí a tak je situace aktuálně ještě komplikovanější.

I pro tuto technologii je jakýkoliv posun termínu do zimy nereálný a to ze stejných důvodů jako u předcházející technologie.

Věřte prosím, a doufám že je to vidět i na stavbě samé, že se snažíme ze všech sil o dodržení všech podmínek vyplývajících ze SOD a zároveň o vysoký standard provedených prací.

Přesto a možná právě proto vás tímto žádáme o zvážení možnosti přerušení prací k datu 23.11.2020.

Zbývající čas na plnění – dokončení stavby, by pak bylo vhodné posunout s ohledem na klimatické podmínky které se dají v daném období očekávat, nejdříve na duben 2021, tak aby hřiště od května už mohlo škole plně sloužit svému účelu.

Ve stavu v jakém by bylo v letošním roce zazimováno, hřiště neutrpí přes zimu žádnou újmu, vyjma případného mechanického poškození.

Areál je nyní vlastně již zabezpečen nově vybudovaným oplocením a v místě vstupu/vjezdu kde plánované není, bychom nechali zábranu v podobě plné palety s dlažbou a částečně ještě třeba mobilního oplocení a ze všech stran budou obnoveny dobře viditelné bezpečnostní tabulky zamezující vstup na staveniště.

Předem vám děkuji za zohlednění výše uvedených důvodů a následně kladné vyřízení.

S pozdravem  
za zhotovitele, ALGON, a.s.



Pavel Kesl, ředitel společnosti