

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

*uzavřený podle ustanovení  
§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.*

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

**Město Horní Slavkov**

Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov  
Zastoupená: Alexandr Terek, starosta  
IČ: 00259322  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 862175349/0800  
Tel.: 352 350 666  
e-mail: podatelna@hornislavkov.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Petra Bednářová, tel.: 724 755 079

### 1.2 Dodavatel:

**Obchodní firma: BRADNA RESTAUROVÁNÍ s.r.o.**

Se sídlem: Jana Přibíka 950/9, 190 00 Praha 9  
Zastoupená: Anna Bradnová - jednatelka  
IČ: 07183461  
DIČ: CZ 0718361  
Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Praze, oddíl C296135/SL1/MSPH  
Bankovní spojení: Reiffeisen bank  
Číslo účtu: 2501451554/5500  
Tel.: 724 052 740  
e-mail: bradna.restaurování@gmail.com

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Anna Bradnová, tel.: 724 052 740.

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

## 2. Předmět prací

2.1 Dodavatel se zavazuje zhotovit/provést pro objednatele práce:

**„RESTAUROVÁNÍ KAMENNÝCH PRVKŮ V INTERIÉRU A  
EXTERIÉRU, RESTAUROVÁNÍ DŘEVĚNÉ CHÓROVÉ PŘEPÁŽKY,**

## ZHOTOVENÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ V BOKU PŘEDSÍNĚ KOSTELA SV. JIŘÍ, HORNÍ SLAVKOV“

**Část B:        Restaurování dřevěné chórové přepážky v kostele sv. Jiří, Horní Slavkov**

### 3. Termíny plnění

Smluvní strany se dohodly na přerušení prací z důvodu pandemie Covid-19 od 20.11.2020 do 7.12.2020. Rada města schválila přerušení prací usnesením č. RM 317/28/20 ze dne 20.11.2020.

Anna Bradnová jednatelka firmy BRADNA RESTAUROVÁNÍ s.r.o. požádala dne 19.11.2020 o přerušení prací z důvodu onemocnění Covid-19 a karanténnímu opatření celé firmy. Přerušení prací je z důvodu zásahu vyšší moci dle č. 14 smlouvy o dílo. Plnění smlouvy bude pokračovat 7.12.2020 a to přesně o přerušený počet dní, nedojde tak k prodloužení lhůty ze smlouvy.

### 4. Závěrečná ustanovení


- 5.1 Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.
- 5.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 5.3 Tento dodatek se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Horním Slavkově, dne: 27.11.2020

V PRAZE , dne: 30.11.2020

**MĚSTO  
HORNÍ SLAVKOV  
-1-**

.....  
Za objednatele

  
.....  
Za dodavatele