

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

„Modernizace výtopny SZTE města Horní Slavkov“**I. Smluvní strany****Objednatel:**

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Město Horní Slavkov

Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

Alexandrem Terekem, starostou města

00259322

CZ00259322

Česká spořitelna a.s.

19-862175349/0800

Jednající ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

ID datové schránky:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

Monika Volfová, vedoucí Odboru majetku a investic

+420 354 229 680

monika.volfova@hornislavkov.cz

pm6bqn3

a

Zhotovitel:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající ve věcech smluvních:

Jednající ve věcech technických:

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)**(objednatel a zhotovitel dále společně též označováni jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)***CHP trading s.r.o.**

Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

07730047

CZ07730047

u Městského soudu v Praze sp. zn. C 306533

Česká spořitelna, a.s.

8337732/0800

Pavel Tatarka, MBA, obchodní ředitel

Ing. Eduard Janča, Ph.D., jednatel

Roman Hnízdl, technický ředitel

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „zákon“), tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 34-OMI/2025, ze dne 10.2.2025, jejímž předmětem je zhotovení a uvedení do provozu plně funkčního díla s názvem „Modernizace výtopny SZTE města Horní Slavkov“ (dále jen „Dodatek č. 2“).

Preambule:

Účelem tohoto dodatku je prodloužení termínu předání díla, konkrétně prodloužení zkušebního provozu, v návaznosti na prováděné vícepráce spočívající v rozšíření předmětu díla o úpravy vzduchotechniky. Tyto úpravy byly vyvolány nutností dodatečných investic, které nebylo možné předvídat v době uzavření původní smlouvy, a byly již předmětem Dodatku č. 1 ze dne 16. 9. 2025.

Změna termínu je nezbytná z důvodu delších dodacích lhůt klíčových komponent vzduchotechniky, které jsou technicky nezbytné pro dokončení rozšířeného předmětu díla. Lhůta pro zahájení zkušebního provozu dle původní smlouvy byla dodržena, avšak s ohledem na rozšíření rozsahu díla je nutné upravit délku zkušebního provozu tak, aby odpovídala novému technickému a provoznímu stavu.

Cílem dodatku je zajištění právní jistoty smluvních stran, transparentní úprava harmonogramu realizace a zajištění řádného dokončení díla včetně jeho rozšířených částí.

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy v souladu s § 222, odst. 5, zákona č. 134/2016 Sb. *Zákon o zadávání veřejných zakázek*, v platném znění.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je:

2.1 Doplnění harmonogramu plnění díla v návaznosti na vícepráce.

2.2 V této souvislosti se Smluvní strany se dohodly na změně (doplnění) čl. *IV. Doba plnění*, odst. 4.1. Smlouvy o dílo, která spočívá v doplnění osmého řádku tabulky - lhůty pro dokončení víceprací dle Změnového listu č. 2, který je součástí Dodatku č. 1, ze dne 16.9.2025, takto:

Zpracování realizační projektové dokumentace (dále jen „RPD“) včetně detailního oceněného rozpočtu ve výši nabídkové ceny, avšak s detailním rozpisem položek, které budou odpovídat nabízené technologii kotlů, součástí bude také detailní harmonogram postupného přepojování zdroje tepla se zapojením tepla z kogeneračních jednotek.	Nejpozději do 90ti dnů od podpisu smlouvy s vítězem zadávacích řízení.
Zahájení montážních prací – fyzická realizace díla	Do 60-ti dnů ode dne schválení realizační projektové dokumentace objednatelem, nejdříve však 1.6.2025.
Ukončení montážních prací – fyzická realizace díla	Do 90-ti dnů ode dne zahájení montážních prací.
Zahájení zkušebního provozu	Následující den po ukončení montáže.
Ukončení zkušebního provozu	30. den po zahájení zkušebního provozu.
Vyhodnocení zkušebního provozu	Do 30-ti dnů od ukončení zkušebního provozu.
Předložení protokolu o měření emisí, revize, vyhodnocení spotřeby a výkonu kotlů	Do 15-ti dnů ode dne ukončení zkušebního provozu.
Dokončení prováděných víceprací spočívajících ve vybudování nové vzduchotechniky dle Změnového listu č. 2, ze dne 29.7.2025.	Do 28.11.2025

III. Závěrečné ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.

3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu. Zároveň smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 2 může být podepsán také elektronicky.

3.3. Smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 2 a prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně, bez nátlaku a v souladu s vůlí obou smluvních stran, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Horním Slavkově dne (dle data elektronického podpisu)

V Praze dne (dle data elektronického podpisu)

.....
Alexandr Terek
Starosta
Horní Slavkov

.....
Ing. Eduard Janča, Ph.D
Jednatel
CHP trading s.r.o.