172-OMI/2019

DODATEK Č.1
SMLOUVA O DÍLO
(číslo: HS01/2019)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Záměr zveřejněn dne ...
Smlouva schválena usnesením RM 323/29/20
Datum zveřejnění smlouvy ...
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu ...
Příjmení a podpis osoby za věcnou správnost VOLFOVA
Zveřejněno na profilu 15. 12. 2020

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Horní Slavkov
Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupený: Alexandrem Terekem – starostou města
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 862175349/0800
IČ: 00 259 322
DIČ: CZ00259322
Zástupce ve věcech technických: Monika Volfová
Telefon: +420 602 110 499 Email: monika.volfova@hornislavkov.cz
Zástupce ve věcech smluvních: Monika Volfová

a

Zhotovitel: GEOprojectKV s.r.o.
Závodní 391/96c, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupený: Petrem Švorbou – jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka, pob. Karlovy Vary, č.ú.:115-4442400237/0100
IČ: 060 32 354
DIČ: CZ06032354
Zástupce ve věcech technických: Petr Švorba
Telefon: +420 792 305 909 Email: svorba@geoprojectkv.cz
Zástupce ve věcech smluvních: Petr Švorba

2. Preamblue

2.1. Tento dodatek je uzavřen z důvodu prodlevy v jednání s ČEZ Distribuce a.s. o umístění trafostanice a prodloužených termínů při inženýringu stavby z důvodu omezení spojených s nouzovým stavem kvůli SARS-CoV-2.

3. Předmět dodatku smlouvy

3.1. Předmětem dodatku smlouvy je změna závazku zhotovitele vůči objednateli, pokud jde o plnění termínu podání žádosti o společné povolení na akci ***„Regenerace sídliště Horní Slavkov, etapa B – Zahradní ul. č.p. 661-619,* části D07a, D07b, B10a, B10b, B06, P03“**

4. Termín plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje k podání žádosti o společné povolení:

místo do **30.10.2020** nově **do 15. 12. 2020**

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž oba mají platnost originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.

5.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podepsáním přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání, svobodně a vážně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

5.4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

V Horním Slavkově dne: 2. 12. 2020

V Karlových Varech dne: 14. 12. 2020

MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-

.....
za objednatele
Alexandr Tarek
starosta města

GEOprojectKV s.r.o.
DOPRAVNÍ STAVBY / GEODETICKÁ ČINNOST
Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 060 32 354 DIČ: CZ06032354
Tel.: 792 305 909
e-mail: info@geoprojectkv.cz

Petr Švorba
.....
za zhotovitele
Petr Švorba
jednatel